

Pv d'essai Transformateur

N°: 20 | Date: 06/10/2025 | Mission: Production

CE-FOR-20-V0

Marque:	Tunisie Transformateurs	Puissance:	1000 KVA	Fréquence:	50 Hz
Numéro:	251035	Tension primaire:	30 KV	Nombre de phases:	3 Triphasé
Client:	SETEM	Intensité Primaire:	19.25 A	Position:	5
Norme:	CEI 60076	Tension secondaire (1):	400 V	Couplage:	YNyn 0
Refroidissement:	ONAN	Intensité secondaire (1):	1443.38 A	Enroulement:	Aluminium

Rapport de transformation

Prises	Valeurs théoriques		Valeurs mesurées		
1	70,894	71,606	71.301	71.286	71.306
2	72,759	73,491	73.156	73.170	73.183
3	74,625	75,375	75.035	75.041	75.038
4	76,491	77,259	76.903	76.906	76.910
5	78,356	79,144	78.758	78.752	78.766

Essais à vide

A 50 Hz

Valeur normalisée: Pertes dans le fer : PO (W) = 2500 (+15%) Courant à vide IO = 3 (+30%)

Position	U	PO [W]	I[A]	I[b]	I[c]	I%
3	400	1553.3	9.482	9.226	14.080	0,76

Essai en court-circuit

A 50 Hz

Température d'essai: T = 21.4 °C

Valeur normalisée: Perte en court-circuit: 1400 W (+15%), Tension de court-circuit: UCC = 5 % (±10%)

Position	U	Ia	Pcc Mesure	Ucc % Mesuré
3	1404.1	19.25	11297	4,68

Essais diélectriques

Désignations	Fréquence	Tension	Temps
Entre Spires	100 Hz	800 kv	1m
Entre HT & BT Masse	50 Hz	70 kv	1 m
Entre BT & HT Masse	50 Hz	3 kv	1 m

Mesure de la résistance

Température d'essai: 21.4 °C

Résistance MT (Ω)			Résistance BT (mΩ)		
A-B	A-C	B-C	a-b	a-c	b-c
8.8019	8.8463	8.8084	1.5576	1.5898	1.5575

Client

Signature

Contrôleur Qualité

Signature

Direction

Signature

